

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: VILA RICA- MT

Local: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Cód.	Descrição	Valor item	Peso (%)	01 BIMESTRE		02 BIMESTRE		03 BIMESTRE		04 BIMESTRE		05 BIMESTRE		06 BIMESTRE	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.381,15	0,46	23.381,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	123.108,48	2,45	123.108,48	100,00										
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.466.046,31	29,13	0,00	0,00	439.813,89	30,00	366.511,58	25,00	659.720,84	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01	298.676,77	5,94	0,00	0,00	119.470,71	40,00	89.603,03	30,00	29.867,68	10,00	59.735,35	20,00	0,00	0,00
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 02	402.754,56	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		201.377,28	50,00	201.377,28	50,00
6	SUB BACIA 01 (REDE COLETORA)	1.879.497,45	37,35	0,00	0,00			657.824,11	35,00	657.824,11	35,00	375.899,49	20,00	187.949,75	10,00
7	EMISSÁRIO	231.704,63	4,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		115.852,32	50,00	115.852,32	50,00
8	LIGAÇÕES EXTERNAS	606.790,94	12,06	0,00	0,00	0,00		0,00		182.037,28	30,00	182.037,28	30,00	242.716,38	40,00
TOTAL		5.031.960,29	100,00	146.489,63	2,91	559.284,60	11,11	1.113.938,72	22,14	1.529.449,91	30,39	934.901,72	18,58	747.895,72	14,86
TOTAL ACUMULADO				146.489,63	2,91	705.774,23	14,03	1.819.712,95	36,16	3.349.162,85	66,56	4.284.064,57	85,14	5.031.960,29	100,00